«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО «УК «РЭУ №1 - Садовый»
Н.Н. Корнеева

_____

«____»_____20___г.

«СОГЛАСОВАНО»
Генеральный директор
ООО «Проект-Сервис Групп»
Р.И. Токарев

_____

«____»_____20___г.

ГРАФИК

проведения технического обслуживания ВДГО МКД г.Реутов в 2016 году по ООО "УК "РЭУ №1 - Садовый"

№ п/п	Улица	№ дома	кол-во квартир	газовые плиты	проточный водонагреватель	Категория дома	Кол-во этажей	Кол-во подъездов	год п-ки	Кол-во стояков	Кол-во стыков	Дата проведения ТО	Дата следующего проведения ТО	январь 2016	февраль 2016	март 2016	апрель 2016	май 2016	июнь 2016	июль 2016	август 2016	сентябрь 2016	октябрь 2016	ноябрь 2016	декабрь 2016
1	Мира	2	129	129		кирпичный	5	8	1967	24	24	2013	2016						v						
2	Мира	21/25	64	64		панельный	4	4	1963	12	12	2013	2016					v							
3	Мира	33	79	79		кирпичный	5	4	1984	12	12	2013	2016							v					
4	Мира	37	80	80	80	кирпичный	5	4	1962	12	12	2013	2016							v					
5	Мира	39	80	80	80	кирпичный	5	4		12	12	2013	2016							v					
6	Мира	45	97	97		кирпичный	5	6	1973	18	18	2013	2016							v					
7	Мира	47	97	97		кирпичный	5	6	1970	18	18	2013	2016							v					
8	Мира	49	96	96		кирпичный	5	6	1970	18	18	2013	2016							v					
9	Мира	55	129	129		кирпичный	5	8	1973	24	24	2013	2016							v					

10	Некрасова	2	208	208		кирпичный	9	1	1979	5	5	2013	2016			v									
11	Некрасова	4	83	83		кирпичный	12	1	1978	4	4	2013	2016								v				
12	Некрасова	6	83	83		кирпичный	12	1	1977	4	4	2013	2016								v				
13	Некрасова	10	96	96		кирпичный	9	2	1983	6	6	2013	2016								v				
14	Некрасова	12	96	96		кирпичный	9	2	1978	6	6	2013	2016								v				
15	Некрасова	14	204	204		кирпичный	9	6	1980	18	18	2013	2016									v			
16	Некрасова	16	160	160		кирпичный	9	5	1984	15	15	2013	2016									v			
17	Некрасова	18	104	104		кирпичный	9	3	1985	12	12	2013	2016									v			
18	Победы	30	320	320		кирпичный	9	2	1975	22	22	2013	2016												v
19	Садовый	1	202	202		кирпичный	9	6	1976	18	18	2013	2016						v						
20	Победы	2	160	160		панельный	9	5	1983	15	15	2013	2016						v						
21	Транспортный	10	23	23	23	кирпичный	3	3	1956	7	7	2013	2016										v		

Руководитель газовой службы ООО "Проект-Сервис Групп" Е.А. Чавлытко

Генеральный директор ООО "Проект-Сервис Групп" Р.И. Токарев

- проверка (визуальная) соответствия прокладки газопроводов в помещении нормативным требованиям;
- проверка (визуальная) наличия свободного доступа к газопроводам;
- проверка состояния окраски и креплений газопровода, наличия и целостности футляров в местах прокладки газопроводов через наружные и внутренние конструкции зданий;
- проверка герметичности соединений газопроводов и арматуры приборным методом или мыльной эмульсией;
- проверка герметичности внутренних газопроводов от ввода в здание до кранов на опусках к газовым приборам путем опрессовки испытательным давлением;
- проверка работоспособности и смазка кранов (задвижек), установленных на газопроводах, при необходимости, перенабивка сальниковых уплотнений;
- предоставление ежемесячной отчетности в Производственный отдел по итогам проведения ТО ВДГО.